

DETERMINA N. 4 del 09 gennaio 2026

Oggetto: Lavori di realizzazione del corpo strutturale di un fabbricato ad uso commerciale e servizi, in cemento armato in opera per le fondazioni e in cemento armato prefabbricato per la parte in elevazione fuori terra, nell'area di proprietà dell'Automobile Club Livorno ubicata in Comune di Livorno tra Via Gelati e Via Marrucci – **Approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, presa d'atto degli Stati di Avanzamento Lavori e liquidazione del saldo finale.**

CIG: B207DAF9DE

CUI: L00102360492202400001

CUP: H46D18000140007

Identificativo gara START: 025162/2024

Il Direttore

in qualità di Responsabile Unico del Progetto

Visto

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club d'Italia;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento all'art. 120 e all'Allegato II.14;
- il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
- il vigente Statuto dell'Automobile Club Livorno;

Premesso che

- con Determinazione n. 67 del 20/09/2024 l'Automobile Club Livorno ha aggiudicato, a seguito di procedura aperta svolta tramite piattaforma START, l'appalto dei lavori in oggetto all'operatore economico Edilizia Mucelli S.r.l., per l'importo di € 372.634,42 oltre IVA, oltre oneri per la sicurezza pari a € 19.021,69;
- in data 30/10/2024 è stato stipulato il contratto di appalto in forma di scrittura privata;
- in data 13/12/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna del cantiere e di avvio dei lavori;
- nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono state approvate:
 - Variante n. 1 in corso d'opera e suppletiva con Determinazione n. 35 del 18/06/2025;
 - Variante n. 2 in corso d'opera e suppletiva con Determinazione n. 64 del 24/09/2025;
 - Variante n. 3 in corso d'opera e suppletiva con Determinazione n. 65 del 25/09/2025;
- con la Determinazione n. 65/2025 è stata concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori fino al 24/11/2025;

Considerato che

- a seguito delle varianti approvate l'importo contrattuale complessivo dei lavori è stato rideterminato in € 453.587,25 oltre IVA, esclusi i costi indiretti della sicurezza pari a € 19.021,69 oltre IVA;
- in data 20/11/2025 il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, attestando la completa esecuzione delle opere entro il termine contrattuale prorogato;
- il Direttore dei Lavori ha redatto in data 20/11/2025 la Relazione sul Conto Finale dei lavori, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023;
- in data 09/01/2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che

- nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono stati emessi e regolarmente liquidati i seguenti Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.), con relativi certificati di pagamento:
 - 1° S.A.L. alla data del 19/05/2025, per un importo liquidato pari a € 204.662,98 oltre IVA;
 - 2° S.A.L. alla data del 22/09/2025, per un importo liquidato pari a € 197.027,15 oltre IVA;
 - 3° S.A.L. alla data del 20/11/2025, per un importo liquidato pari a € 68.650,87 oltre IVA;
- l'importo complessivo dei S.A.L. liquidati ammonta pertanto a € 470.341,00 oltre IVA;
- dal conto finale dei lavori risulta un importo complessivo pari a € 472.608,94 oltre IVA, comprensivo dei costi indiretti della sicurezza;
- la differenza tra l'importo del conto finale e quanto già liquidato mediante S.A.L. determina un credito finale a saldo dell'Impresa pari a € 2.267,94 oltre IVA, corrispondente allo svincolo della ritenuta dello 0,50%, accettato dall'Impresa senza riserve;

Accertato

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo, alle varianti approvate e alle prescrizioni contrattuali;
- che l'importo finale dei lavori rientra nelle somme autorizzate e impegnate nel quadro economico dell'intervento;
- che l'Impresa appaltatrice risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da DURC prot. INAIL n. 50868372 del 29/09/2025, con validità fino al 27/01/2026;
- che non risultano cessioni di credito, procure o deleghe a favore di terzi;

DETERMINA

1. di approvare la Relazione sul Conto Finale dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori in data 20 novembre 2025, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 09 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che i lavori sono stati ultimati in data 20 novembre 2025, entro il termine contrattuale prorogato al 24 novembre 2025;
4. di prendere atto degli Stati di Avanzamento Lavori emessi e liquidati per un importo complessivo pari a € 470.341,00 oltre IVA;

5. di confermare l'importo finale dell'appalto in € 453.587,25 oltre IVA, oltre ai costi indiretti della sicurezza pari a € 19.021,69 oltre IVA, per un importo complessivo dei lavori pari a € 472.608,94 oltre IVA;
6. di autorizzare la liquidazione del credito finale a saldo dell'Impresa Edilizia Mucelli S.r.l., pari a € 2.267,94 oltre IVA, quale svincolo della ritenuta dello 0,50%, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
7. di dare atto che la spesa complessiva trova copertura nel quadro economico dell'intervento già impegnato con i precedenti atti amministrativi;
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale dell'Ente;
9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti.

F.to Il Direttore
Dr. Mauro Minoletti