



ACI Informatica

Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. **LAV0031E26**

TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI COMPONENTI TECNOLOGICI AVANZATI PER IL CABLAGGIO STRUTTURATO, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE NELLE SALE OPERATIVE DEL DATA CENTER DELLA SEDE DI ACI INFORMATICA S.P.A. DI VIA FIUME DELLE PERLE, 24 – ROMA

PROGETTO DEL SERVIZIO

(ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)

ALLEGATI:

1. Relazione Tecnica generale
 - Allegato A
2. Quadro Economico dell'appalto
3. Capitolato tecnico d'appalto
4. Schema di contratto

II RUP

Dott.ssa Daniela Barone



ACI Informatica

Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. **LAV0031E26**

TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI COMPONENTI TECNOLOGICI AVANZATI PER IL CABLAGGIO STRUTTURATO, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE NELLE SALE OPERATIVE DEL DATA CENTER DELLA SEDE DI ACI INFORMATICA S.P.A. DI VIA FIUME DELLE PERLE, 24 – ROMA

RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO

(ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)



SOMMARIO

PREMESSE.....	3
1. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	4
2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI GARA.....	5
3. PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	8
4.1 CONVENZIONE CONSIP e SDAPA	8
4.2 SOGGETTI AMMESSI.....	8
4.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE	8
4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO- PROFESSIONALE.....	9
4.5 DURATA.....	9
4.6 CONTRATTO E PRESTAZIONI PREVISTE	9
4.7 GARANZIE	9
5. CONCLUSIONI	10



PREMESSE

ACI Informatica S.p.A., per l'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle sue qualità di società *in house providing* de l'Automobile Club Italia – ACI, è tenuta a porre in essere ogni utile iniziativa gestionale, organizzativa o acquisitiva volta al mantenimento del ruolo di conservatore del Pubblico Registro Automobilistico, sia in veste di fornitore di servizi di gestione degli archivi di riscossione tasse auto alle Regioni/Province autonome sue clienti, sia come gestore dei canali di incasso della tassa automobilistica (Internet, con il servizio BolloNet, pagoPA, delegazioni ACI, poli telematici, etc.).

Con RDA n. 167 del 18.9.2025 trasmessa alla Direzione Approvvigionamenti e Logistica, la struttura Progettazione Infrastrutture ed Energy Efficiency ha richiesto la fornitura di componenti tecnologici avanzati per il cablaggio strutturato del Data Center, finalizzata all'ampliamento dell'infrastruttura esistente nelle sale operative.

Il presente documento illustra l'analisi economica e i principali aspetti della procedura avente ad oggetto la fornitura di componenti tecnologici avanzati per l'ampliamento dell'infrastruttura esistente presso le sale del Data Center di ACI Informatica sito in Via Fiume delle Perle, 24 - Roma e si compone dei seguenti paragrafi:

- 1) Caratteristiche tecniche
- 2) Analisi economica e valori di aggiudicazione;
- 3) Procedura di gara e suddivisione in lotti;
- 4) Caratteristiche della procedura.



1. CARATTERISTICHE TECNICHE

La fornitura di componenti tecnologici avanzati per il cablaggio strutturato del Data Center, finalizzata all'ampliamento dell'infrastruttura esistente nelle sale operative, è necessaria per:

- eseguire interventi elettrici e di cablaggio dati per l'installazione di nuovi rack e server IT;
- implementare l'infrastruttura elettronica ed elettrica del sistema di monitoraggio e controllo SCADA degli impianti e del Data Center;
- monitorare i consumi elettrici del Data Center, per effettuare un'analisi volta all'efficientamento energetico e alla reportistica in conformità con la norma ISO 50001:2018.

Il materiale richiesto comprende bretelle in fibra ottica OM4 e cavi trunk OM4 ad alta densità di fibre, in grado di supportare velocità di trasmissione fino a 80 Gbps, oltre a cavi in fibra ottica monomodale OS2, di tipo duplex, con connettori LC/UPC e SC/UPC, destinati ai collegamenti ad alte prestazioni tra apparati di rete e pannelli ottici.

Sono, inoltre, necessari ulteriori componenti e materiali, tra cui armadi Rack e PDU, misuratori di corrente, cavi elettrici e cavi di alimentazione con connettori C13-C14 e sistema di bloccaggio progettati per garantire connessioni elettriche sicure e stabili negli apparati di rete e nei rack, componenti elettronici e strumentazione automatica di misura di apparati ed impianti con minuteria varia.

Le caratteristiche tecniche riguardanti la fornitura in oggetto sono meglio specificate nell'Allegato *sub A*.

Si richiede al Fornitore la seguente documentazione a corredo:

- dichiarazione di conformità CE sui prodotti forniti con elaborazione di Piano di uso e manutenzione.

La fornitura si intende comprensiva di scarico della merce e consegna all'interno dei locali magazzino, situati al piano -3 e collegati da ascensore, presso la sede di Via Fiume delle Perle n. 24 – Roma.

Si precisa che l'installazione fisica di tutte le componenti e materiali richiesti sarà effettuata dai tecnici operativi del presidio addetto alla Manutenzione Impianti, dedicati alla struttura "Infrastrutture Data Center", in stretto coordinamento con i tecnici della struttura richiedente, come previsto nel contratto di manutenzione generale del building e Data Center attualmente in essere. Pertanto, non è necessario un DUVRI specifico per la fornitura in oggetto, poiché la sicurezza per l'installazione delle componenti è già ricompresa nel DUVRI generale del contratto di manutenzione del Data Center e Building con la società di manutenzione interna.

Al fornitore si richiede di comprendere garanzia legale minima di 2 anni.

L'acquisizione avverrà mediante indizione di Trattativa Diretta MEPA con confronto di preventivi.



2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI GARA

Dovendo procedere a quantificare un controvalore economico congruo e coerente del massimale da porre a base di offerta, questo è stato quantificato in **€ 139.593,70** per le prestazioni come individuate e dettagliate nell'Allegato A.

Si riporta in seguito la costruzione e l'analisi della base d'asta da inviare a base di consultazione:

DATA CENTER	134.695,90 €
MATERIALE ELETTRICO	4.264,91 €
MINUTERIA	632,89 €
TOTALE	139.593,70 €

Nelle singole analisi prezzi sopra operate, le Spese Generali e gli Utili di impresa sono sempre intesi, rispettivamente, pari al 15% e al 10%. Di tanto si terrà conto per valutare la sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

**3. QUADRO ECONOMICO**

Si riporta in seguito il prospetto economico degli oneri complessivi dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA			
1)	VALORE FORNITURE		€ 139.593,70
	di cui per MO		€ 0,00
2)	VALORE SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE		€ 0,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 139.593,70
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)		€ 0,00
A1)	TOTALE VALORE CONTRATTO al netto degli oneri sicurezza		€ 139.593,70
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Previsione del quinto d'obbligo	0,00% di A1)	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>		€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 2.15 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020)	0,00% di A)	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2)	
B 7.1	<i>RUP</i>		
B 7.2	<i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 2.233,50
B 7.3	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		
B 7.4	<i>accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 558,37
		tot.	€ 2.791,87
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	<i>I.V.A ed eventuali altre imposte :</i>		
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A	€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i>	22,00% di A1+B5+B13.1	€ 30.710,61
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 30.710,61
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 33.502,49
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 173.096,19
ROMA, Li 05/02/2026		il Responsabile di fase della progettazione	
		ing. Giovanni Leone	



4. PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

In ragione di quanto esposto in precedenza in ordine all'analisi economica complessiva del fabbisogno, si determina che l'affidamento in discorso interverrà ai sensi delle previsioni di cui all'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 ovvero per il tramite di affidamento diretto con confronto di preventivi entro la soglia di € 140.000,00.

Tenuto conto della finalità e della peculiarità dello strumento contrattuale da acquisire, non si è reso possibile suddividere l'appalto in Lotti geografici/funzionali. Non è possibile, infatti, identificare parti di prestazione dotate di autonomia funzionale o prestazionale tali da rendere chiara – ed economicamente significativa o appetibile per la struttura del mercato di riferimento – la costituzione di più Lotti.



5. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Stante l'importo delle somme stanziato dalla struttura richiedente l'acquisto, la procedura acquisitiva, ambito merceologico *beni*, sarà espletata mediante una Trattativa Diretta con confronto di preventivi, ex art. 50, c.1 lett. b). L'aggiudicatario sarà identificato nel rispetto delle condizioni tecniche e prestazionali di fornitura meglio identificate nell'allegato capitolato tecnico di appalto.

L'operatore economico cui affidare il contratto dovrà garantire i requisiti tecnici previsti dalle Leggi dello Stato per l'erogazione delle prestazioni richieste.

Ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione, il Codice dei contratti richiede che gli operatori economici debbano essere necessariamente in possesso dei requisiti c.d. morali, come disciplinati dal Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 36/2023, e dei requisiti di capacità professionale, economico finanziaria e tecnica, stabiliti dal Titolo IV, Capo III del D.Lgs. 36/2023.

5.1 CONVENZIONE CONSIP e SDAPA

All'attualità non risultano convenzioni Consip attive cui poter attingere per l'approvvigionamento dei beni ricercati. Sarà comunque prevista una clausola contrattuale che consentirà ad ACI Informatica S.p.A. il diritto di recesso qualora queste risultassero disponibili al fine di rispettare l'obbligo di aderire a tali convenzioni, sancito dall'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 citata e che garantiscano almeno pari standard prestazionali e reputazionali rispetto alla presente procedura. Tale clausola è in linea con la succitata previsione normativa dell'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016), che ha introdotto per le società in house ad intera partecipazione pubblica l'obbligo di preventivo benchmarking dei propri strumenti contrattuali rispetto alle convenzioni Consip eventualmente.

Inoltre, lo SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) è anch'esso non utilizzabile per la mancanza di un bando idoneo a soddisfare le esigenze acquisitive sopra esposte.

La procedura di gara, pertanto, si svolgerà utilizzando la piattaforma acquistinretepa.it in modalità Trattativa Diretta con confronto di preventivi.

5.2 SOGGETTI AMMESSI

Sarà esperita apposita procedura di trattativa diretta con confronto di preventivi prodotti da operatori economici iscritti e abilitati ai seguenti bandi MEPA individuati dalla Stazione Appaltante:

- **BENI – Server e networking**
- **BENI – Materiale elettrico**

Tali operatori partecipano alla procedura acquisitiva, in forma singola o associata, anche se stabilito in altri Stati membri, secondo le disposizioni del Codice.

5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

La partecipazione alla procedura degli operatori economici presuppone che questi siano in



possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, nonché d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali proprie per l'esecuzione di servizi analoghi.

5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale saranno accertati dal RUP in fase negoziale, in aderenza alle previsioni e alle indicazioni date dall'ANAC con Deliberazione n. 268 del 7.6.2022 per il cui tramite l'Autorità ricorda che sebbene ricadenti entro le soglie degli affidamenti diretti, la Stazione Appaltante non è fatta salva dall'operare quelle verifiche, semplificate e proporzionali, volte a dimostrare che l'operatore scelto sia quantomeno in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

5.5 DURATA

L'esecuzione del contratto è fissata in **_90_ giorni** dalla stipula dello stesso, fermo restando che la decorrenza per la consegna dei materiali interverrà dalla data di formale richiesta di fornitura.

Attesa la peculiarità del contratto in acquisizione, non è prevista alcuna opzione di rinnovo: tale scelta discende dalla contestuale valutazione del seguente aspetto essenziale caratterizzante la procedura in esame: è necessario contemperare l'elevata discrezionalità iniziale riservata alla Stazione Appaltante dal Codice nella scelta del fornitore tramite la procedura dell'affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) evitando rapporti contrattuali che abbiano durate eccessive.

5.6 CONTRATTO E PRESTAZIONI PREVISTE

Sarà stipulato con il contraente un contratto di appalto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente dai soggetti muniti dei necessari poteri di firma, ai sensi dell'art. 18 comma 1, del Codice, in ragione del quale la struttura direttoriale richiedente potrà successivamente ricevere le prestazioni oggetto di RDA.

Non è prevista la possibilità di ricorrere alle disposizioni di cui all'art. 120, comma 9 del Codice in relazione al cd. impegno del quinto d'obbligo ove la Stazione Appaltante ne riterrà necessaria l'adozione.

5.7 GARANZIE

La Stazione Appaltante non prevede che, tenuto conto della natura e dell'entità dell'affidamento specifico, siano rilasciate le garanzie definitive secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.



6. CONCLUSIONI

Alla luce delle valutazioni effettuate in ordine al fabbisogno acquisitivo, si intende procedere all'esecuzione di una Trattativa Diretta attraverso il portale acquistinretepa.it con confronto di preventivi di operatori iscritti e abilitati al MEPA alle categorie individuate, al fine di stipulare un contratto d'appalto con un operatore economico cui affidare la fornitura di materiale tecnologico avanzato per l'ampliamento del Data Center di ACI Informatica S.p.A.

L'intera procedura per l'affidamento dell'appalto ha un importo complessivo a quadro economico pari ad **€ 139.593,70**.

Gli oneri interferenziali della sicurezza, trattandosi di pura fornitura di materiali senza posa in opera, non sono previsti.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Daniela Barone



ACI Informatica

Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. LAV0031E26

TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI COMPONENTI TECNOLOGICI AVANZATI PER IL CABLAGGIO STRUTTURATO, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE NELLE SALE OPERATIVE DEL DATA CENTER DELLA SEDE DI ACI INFORMATICA S.P.A. DI VIA FIUME DELLE PERLE, 24 – ROMA

ALLEGATO A: Dettaglio materiale



L'elenco qui presentato è suddiviso in tre macro-aree funzionali:

1. **INFRASTRUTTURA CORE DATA CENTER:** include soluzioni ad alta affidabilità per il monitoraggio e la gestione dei server:

- alloggiamento e gestione: rack server (NetShelter) completi di console LCD e sistemi KVM per la gestione remota;
- distribuzione elettrica (PDU): unità di distribuzione alimentazione monitorate e controllate (Metered/Switched), compatibili con gli standard Industria 4.0;
- connettività in Fibra Ottica: vasta gamma di cavi patch e array cord (OM4 Multimode e OS2 Singlemode) ad alte prestazioni, inclusi cassette ottici e pannelli di permutazione ad alta densità.

2. **COMPONENTISTICA E IMPIANTISTICA ELETTRICA:** materiali dedicati all'alimentazione di potenza e alla sicurezza fisica degli ambienti:

- alimentazione e cablaggio: cavi di potenza multipolari, alimentatori monofase e trasformatori;
- sicurezza accessi: kit per serrature elettromeccaniche con funzionalità "Fail Safe" (sblocco in assenza di corrente) per la gestione degli accessi ai locali tecnici;
- protezione: fusibili industriali e scatole di derivazione.

3. **MINUTERIA E MATERIALI DI CONSUMO:** elementi accessori indispensabili per il corretto assemblaggio, l'organizzazione (cable management) e la rifinitura dell'installazione, come fascette di cablaggio, nastri isolanti/adesivi, cartucce per stampa tecnica e materiali di fissaggio.

Per le prestazioni ritenute non sostituibili è prescritta la marca indicata nell'elenco; resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di ammettere prodotti o soluzioni alternative, previa verifica della piena equivalenza funzionale e prestazionale rispetto a quanto previsto negli atti di gara.

Si riporta il dettaglio analitico con codici e quantità.

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE COMPONENTE	MARCA	CODICE PRODOTTO	INDUSTRIA 4.0	NON SOSTITUIBILE	EQUIVALENTE	U DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE	
DATA CENTER	Console LCD da rack, schermo 17" APC	APC-Schneider	AP5717	X	X		cad	2	1.497,54 €	2.995,08 €	
	Misuratore di corrente in linea, 32 A, 230 V, IEC 309, 32 A, 2F+T	APC-Schneider	AP7155B	X	X		cad	10	554,24 €	5.542,43 €	
	Misuratore di corrette in linea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A 3F, 3F+N+T	APC-Schneider	AP7175B	X	X		cad	12	926,61 €	11.119,34 €	
	PDU rack, monitorata, 2U, 32 A, 230 V 12 C13 e 4 C19	APC-Schneider	AP7822B	X	X		cad	4	1.101,24 €	4.404,96 €	
	PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 32 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19	APC-Schneider	AP8453	X	X		cad	4	1.556,47 €	6.225,87 €	
	Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 1,2 m	APC-Schneider	AP8704S-WVV			X	cad	15	126,00 €	1.889,99 €	
	Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 1,8 m	APC-Schneider	AP8706S-WVV			X	cad	15	176,77 €	2.651,53 €	
	Cavo di alimentazione, C19-C20, 2,0 m	APC-Schneider	AP9877			X	cad	8	66,28 €	530,26 €	
	RACK NetShelter SX 42U, largh. 750 mm, prof. 1200 mm, con pannelli laterali, nero	APC-Schneider	AR3350B2			X	cad	1	2.797,29 €	2.797,29 €	
	Passacavo verticale APC mod. AR8442 (2 x confezione)	APC-Schneider	AR8442			X	cad	4	172,67 €	690,69 €	
	KVM 2G, modulo server, USB con Virtual Media	APC-Schneider	KVM-USBVM			X	cad	20	156,82 €	3.136,36 €	
	Fiber Patch Cord OM4 Multimode Heather Violet 1.6 mm DUP-ZIP, LC/UPC-LC/UPC, 1.0 Meter	LEVITON	VPC-M4D1LCLC0010				X	cad	40	27,93 €	1.117,20 €
	Fiber Patch Cord OM4 Multimode Heather Violet 1.6 mm DUP-ZIP, LC/UPC-LC/UPC, 2.0 Meter	LEVITON	VPC-M4D1LCLC0020				X	cad	100	31,60 €	3.159,98 €
	Fiber Patch Cord OM4 Multimode Heather Violet 1.6 mm DUP-ZIP, LC/UPC-LC/UPC, 3.0 Meter	LEVITON	VPC-M4D1LCLC0030				X	cad	125	35,28 €	4.409,89 €
	Fiber Patch Cord OM4 Multimode Heather Violet 1.6 mm DUP-ZIP, LC/UPC-LC/UPC, 4.0 Meter	LEVITON	VPC-M4D1LCLC0040				X	cad	40	38,96 €	1.558,20 €
	Fiber Patch Cord OM4 Multimode Heather Violet 1.6 mm DUP-ZIP, LC/UPC-LC/UPC, 20.0 Meter	LEVITON	VPC-M4D1LCLC0200				X	cad	35	98,67 €	3.453,46 €
	Opt-X Engage - Low Loss Array Cord 12-Fiber OM4 Multimode Heather Violet 1,0 meters Euroclass Eca, Method B, 12-Fiber Male MTP LL 0.35db to 12-Fiber Male MTP LL 0.35db Connectors with Standard Labelling	LEVITON	542AKK-80010-S				X	cad	25	218,69 €	5.467,21 €
	Opt-X Engage - Low Loss Array Cord 12-Fiber OM4 Multimode Heather Violet 10,0 meters Euroclass Eca, Method B, 12-Fiber Female MTP LL 0.35db to 12-Fiber Female MTP LL 0.35db Connectors with Standard Labelling	LEVITON	542ALL-80100-S				X	cad	42	254,77 €	10.700,44 €
	Opt-X Engage - Low Loss Array Cord 12-Fiber OM4 Multimode Heather Violet 15,0 meters Euroclass Eca, Method B, 12-Fiber Female MTP LL 0.35db to 12-Fiber Female MTP LL 0.35db Connectors with Standard Labelling	LEVITON	542ALL-80150-S				X	cad	30	285,49 €	8.564,72 €
	Hi-Dex 19" 1U Panel - Black, up to 144 f.o. LC connector	LEVITON	HDXPNL2			X	cad	15	395,33 €	5.930,00 €	
	Hi-Dex Low loss LC OM4 Module Cassette Alpha/Beta 24f SM LC adapters and 2 MTP adapters - Grey	LEVITON	HDXBBTMLCOM424			X	cad	40	898,63 €	35.945,24 €	
	Patch Cord Cat6Plus 24 AWG U/UTP - 15m	n.a.	n.a.				X	cad	45	19,72 €	887,34 €
	Fiber Patch Cord OS2 Singlemode Yellow 1.6 mm DUP-ZIP, SC/UPC-SC/UPC, 20.0 Meter	LEVITON	VPC-S2D1SCSC0200				X	cad	8	56,72 €	453,78 €
	Fiber Patch Cord OS2 Singlemode Yellow 1.6 mm DUP-ZIP, LC/UPC-LC/UPC, 10.0 Meter	LEVITON	VPC-S2D1LCLC0100				X	cad	8	41,26 €	330,06 €
	Fiber Patch Cord OS2 Singlemode Yellow 1.6 mm DUP-ZIP, LC/UPC-LC/UPC, 20.0 Meter	LEVITON	VPC-S2D1LCLC0200				X	cad	13	59,62 €	775,01 €
	Fiber Patch Cord OS2 Singlemode Yellow 2.8 mm RUG-DUP, LC/UPC-LC/UPC, 35.0 Meters	LEVITON	VPC-S2G1LCLC0350				X	cad	5	238,48 €	1.192,38 €
	Fiber Patch Cord OS2 Singlemode Yellow 2.8 mm RUG-DUP, LC/UPC-LC/UPC, 45.0 Meters	LEVITON	VPC-S2G1LCLC0450				X	cad	5	296,63 €	1.483,13 €
	Fiber Patch Cord OS2 Singlemode Yellow 1.6 mm DUP-ZIP, LC/UPC-SC/UPC, 1.0 Meter	LEVITON	VPC-S2D1LCSC0010				X	cad	10	13,17 €	131,67 €
	Fiber Patch Cord OS2 Singlemode Yellow 1.6 mm DUP-ZIP, LC/UPC-SC/UPC, 5.0 Meter	LEVITON	VPC-S2D1LCSC0050				X	cad	8	29,07 €	232,56 €
	Fiber Patch Cord OS2 Singlemode Yellow 1.6 mm DUP-ZIP, LC/UPC-SC/UPC, 10.0 Meter	LEVITON	VPC-S2D1LCSC0100				X	cad	8	36,97 €	295,72 €
	Fiber Patch Cord OS2 Singlemode Yellow 1.6 mm DUP-ZIP, LC/UPC-SC/UPC, 20.0 Meter	LEVITON	VPC-S2D1LCSC0200				X	cad	8	53,27 €	426,19 €
	Hi-Dex Low loss LC SM Module Cassette Alpha/Beta 24f SM LC adapters and 2 MTP adapters - Grey	LEVITON	HDXBBTMLC10824			X	cad	4	998,09 €	3.992,35 €	
	Opt-X Engage - Low Loss Array Cord 12-Fiber OS2 Singlemode Yellow 40,0 meters, Method B, 12-Fiber Female MTP LL 0.35db to 12-Fiber Female MTP LL 0.35db Connectors with Standard Labelling	LEVITON	UP2ALL-B0400-S				X	cad	2	700,35 €	1.400,70 €
	Cavo prolunga c14-c15, lunghezza 1 metro, nero (C15: spina con scanalatura)	n.a.	n.a.				X	cad	35	23,00 €	804,85 €
	Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 12Vdc 6A oppure altra soluzione con caratteristiche tecniche equivalenti o migliorative.	Cabur o equivalente	XCSF85B o equivalente				X	cad	1	241,96 €	241,96 €
	Cavo elettrico FG16OM16-5G10 mmq (3 fasi + 1 Neutro + 1 GV) - FG16OM16-5G10 mmq - Bobina 200 metri	n.a.	n.a.				X	m	300	11,50 €	3.450,00 €
	Coperchio per scatola 503	n.a.	n.a.				X	cad	5	1,84 €	9,20 €
	Coperchio per scatola 504	n.a.	n.a.				X	cad	5	2,43 €	12,13 €
	Fusibile BT GG 22 x 58 - 500 VAC 125A (15pz) oppure altra soluzione con caratteristiche tecniche equivalenti o migliorative.	MERSEN o equivalente	FR22GG50V125				X	confezione	1	30,50 €	30,50 €
	comprendivo di : serratura con magneti incorporato, scheda elettronica con temporizzatore, Cavo 4 fili, passacavo nichelato,	NINZ	4205014-001				X	cad	2	218,50 €	437,00 €
	Raccordo Guaina da ø20 con scatola di derivazione (confezione 10 pz)	n.a.	n.a.				X	confezione	3	11,04 €	33,12 €
	Scatola 3 moduli 503 da parete bianca	n.a.	n.a.				X	cad	5	0,98 €	4,89 €
	Trasformatore monofase 100 VA ingresso 230/400V uscita 12/0/12V oppure altra soluzione con caratteristiche tecniche equivalenti o migliorative	ELTEX o equivalente	TM100 o equivalente				X	cad	1	29,79 €	29,79 €
	Tubetti terminali preisolati in poliammide PK sezione 0,75 mm² (confezione 500 pz)	n.a.	n.a.				X	confezione	2	8,17 €	16,33 €
	Cornice a Giorno 50X70 Lastra in Crilex e supporto in cartone pressato x Poster	n.a.	n.a.				X	cad	10	17,25 €	172,50 €
Fascette in plastica 360 x 3,5mm BIANCO (confezione 100 pz)	n.a.	n.a.				X	confezione	6	9,20 €	55,20 €	
Fascette in plastica 450 x 7,6mm NERO (confezione 100 pz)	n.a.	n.a.				X	confezione	6	19,55 €	117,30 €	
HP 712 nero cartuccia 80 ml	HP	3ED71H			X	cad	2	70,56 €	141,13 €		
Nastro biadesivo forte	n.a.	n.a.				X	cad	4	9,20 €	36,80 €	
Nastro carta per mascheratura 50 mm X 50m	n.a.	n.a.				X	cad	4	2,30 €	9,20 €	
Nastro isolante giallo/verde	n.a.	n.a.				X	cad	8	5,75 €	46,00 €	
Nastro isolante nero	n.a.	n.a.				X	cad	8	5,75 €	46,00 €	
Silicone trasparente	n.a.	n.a.				X	cad	2	4,38 €	8,76 €	
TOTALE									139.593,70 €		

DATA CENTER	134.695,90 €
MATERIALE ELETTRICO	4.264,91 €
MINUTERIA	632,89 €
TOTALE	139.593,70 €



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. LAV0031E26

TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI COMPONENTI TECNOLOGICI AVANZATI PER IL CABLAGGIO STRUTTURATO, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE NELLE SALE OPERATIVE DEL DATA CENTER DELLA SEDE DI ACI INFORMATICA S.P.A. DI VIA FIUME DELLE PERLE, 24 – ROMA

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

(ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA

1)	VALORE FORNITURE			€ 139.593,70
	di cui per MO			€ 0,00
2)	VALORE SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE			€ 0,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE			€ 139.593,70
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)			€ 0,00
A1)	TOTALE VALORE CONTRATTO al netto degli oneri sicurezza			€ 139.593,70
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 2	Previsione del quinto d'obbligo	0,00%	di A1)	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>			
	B 3.1 <i>Indagini geologiche</i>			€ 0,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>			€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>			€ 0,00
			tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :			€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020)	0,00%	di A)	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili			€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00%	di A2)	
	B 7.1 <i>RUP</i>			
	B 7.2 <i>Direttore Lavori/DEC</i>			€ 2.233,50
	B 7.3 <i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>			
	B 7.4 <i>accantonamento (20% del 2%)</i>			€ 558,37
			tot.	€ 2.791,87
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00%	di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi			€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
	B 13.1 <i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00%	di A	€ 0,00
	B 13.2 <i>I.V.A.</i>	22,00%	di A1+B5+B13.1	€ 30.710,61
	B 13.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00%	di B8	€ 0,00
	B 13.4 <i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00%	di B3.1	€ 0,00
			tot.	€ 30.710,61
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 33.502,49
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 173.096,19
ROMA, Lì 05/02/2026		il Responsabile di fase della progettazione		
		ing. Giovanni Leone		



TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI COMPONENTI TECNOLOGICI AVANZATI PER IL CABLAGGIO STRUTTURATO, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE NELLE SALE OPERATIVE DEL DATA CENTER DELLA SEDE DI ACI INFORMATICA S.P.A. DI VIA FIUME DELLE PERLE, 24 – ROMA

PRO03.0_ CAPITOLATO TECNICO

(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)



Sommario

ABBREVIAZIONI	4
CAPO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
1. Premessa	5
2. Definizioni	5
3. Oggetto	5
4. Modalità di erogazione della fornitura	6
5. Garanzia	6
6. Modalità di esecuzione.....	6
7. Durata	7
8. Prezzi	7
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
9. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto.....	8
10. Osservanza di leggi, Regolamenti e Norme	8
11. Fallimento dell'Appaltatore	9
12. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio	10
13. Convenzioni in materia di valuta e termini	10
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	11
14. Tempi di esecuzione.....	11
15. Verifica di conformità e accettazione della Fornitura	11
15.1 Non conformità/Difetti	11
15.2 Prove e verifiche di conformità.....	12
16. Consegna	12
17. Penali	12
CAPO 4 – NORME DI SICUREZZA	14
18. Disposizioni generali.....	14
19. Sicurezza sul luogo di lavoro e procedure documentali.....	14
CAPO 5 – PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	15
20. Quadro economico	15
21. Modalità di fatturazione, pagamento e interessi	16
22. Tracciabilità dei flussi finanziari	17
23. Cessione dei crediti	18



24.	Imposte e tasse	18
CAPO 6 – GENERALI.....		19
25.	Codice Etico e Modello organizzativo. Patto di Integrità	19
26.	Trattamento dei dati personali	19
26.1	Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali	19
26.2	Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali.....	19



ABBREVIAZIONI

Codice: Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

R.U.P.: Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del D.lgs. 36/2023;

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento con il quale si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL;

ACI / ACI INFORMATICA S.p.A.: Stazione Appaltante.



CAPO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Premessa

ACI Informatica S.p.A., per l'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle sue qualità di società *in house providing* de l'Automobile Club Italia – ACI, è tenuta a porre in essere ogni utile iniziativa gestionale, organizzativa o acquisitiva volta al mantenimento del ruolo di conservatore del Pubblico Registro Automobilistico, sia in veste di fornitore di servizi di gestione degli archivi di riscossione tasse auto alle Regioni/Province autonome sue clienti, sia come gestore dei canali di incasso della tassa automobilistica (Internet, con il servizio BolloNet, pagoPA, delegazioni ACI, poli telematici, etc.).

Con RDA n. 167 del 18.9.2025 trasmessa alla Direzione Approvvigionamenti e Logistica, la struttura Progettazione Infrastrutture ed Energy Efficiency ha richiesto la fornitura di componenti tecnologici avanzati per il cablaggio strutturato del Data Center, finalizzata all'ampliamento dell'infrastruttura esistente nelle sale operative.

2. Definizioni

Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

ACI Informatica: ACI Informatica S.p.A. (nel seguito denominata “ACI Informatica”, “ACI” o “Stazione Appaltante”).

Rappresentanza di ACI Informatica: il Responsabile Unico del Progetto di ACI Informatica (nel seguito denominato anche “RUP” o “Responsabile Unico del Progetto”) ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ACI Informatica (di seguito anche “DEC” o “Direttore dell'Esecuzione del Contratto”).

Appaltatore: la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di cui all'articolo 65 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di appalto, si impegna ad eseguire la fornitura.

Responsabile del Contratto: è il rappresentante dell'Appaltatore, designato all'atto della accettazione del Contratto, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa della fornitura.

Trattativa Diretta: modalità di svolgimento della presente trattativa diretta sul portale acquistinrete.pa.it.

MEPA: Mercato Elettronico della P.A.

DUVRI: è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal RUP ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ove ne ricorrano i presupposti ex art. 26 del TUSL.

Fornitura: il complesso di beni (prodotti, materiali, apparecchiature) forniti dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.

3. Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di componenti tecnologici avanzati per il cablaggio strutturato del Data Center, finalizzata all'ampliamento dell'infrastruttura esistente nelle sale operative, è necessaria per:

- eseguire interventi elettrici e di cablaggio dati per l'installazione di nuovi rack e server IT;



- implementare l'infrastruttura elettronica ed elettrica del sistema di monitoraggio e controllo SCADA degli impianti e del Data Center;
- monitorare i consumi elettrici del Date Center, per effettuare un'analisi volta all'efficientamento energetico e alla reportistica in conformità con la norma ISO 50001:2018.

Il materiale richiesto comprende bretelle in fibra ottica OM4 e cavi trunk OM4 ad alta densità di fibre, in grado di supportare velocità di trasmissione fino a 80 Gbps, oltre a cavi in fibra ottica monomodale OS2, di tipo duplex, con connettori LC/UPC e SC/UPC, destinati ai collegamenti ad alte prestazioni tra apparati di rete e pannelli ottici.

Sono, inoltre, necessari ulteriori componenti e materiali, tra cui armadi Rack e PDU, misuratori di corrente, cavi elettrici e cavi di alimentazione con connettori C13-C14 e sistema di bloccaggio progettati per garantire connessioni elettriche sicure e stabili negli apparati di rete e nei rack, componenti elettronici e strumentazione automatica di misura di apparati ed impianti con minuteria varia.

Le caratteristiche tecniche riguardanti la fornitura in oggetto sono meglio specificate nell'Allegato *sub A*.

Si precisa che l'installazione fisica di tutte le componenti e materiali richiesti sarà effettuata dai tecnici operativi del presidio addetto alla Manutenzione Impianti, dedicati alla struttura "Infrastrutture Data Center", in stretto coordinamento con i tecnici della struttura richiedente, come previsto nel contratto di manutenzione generale del building e Data Center attualmente in essere. Pertanto, non è necessario un DUVRI specifico per la fornitura in oggetto, poiché la sicurezza per l'installazione delle componenti è già ricompresa nel DUVRI generale del contratto di manutenzione del Data Center e Building con la società di manutenzione interna.

L'acquisizione avverrà mediante indizione di Trattativa Diretta MEPA con confronto di preventivi.

4. Modalità di erogazione della fornitura

Il fornitore dovrà provvedere al trasporto dei beni presso lo sbarco merci (o altro luogo indicato dalla S.A.) con consegna all'interno dei locali magazzino, situati al piano -3 e collegati da ascensore, presso la sede di Via Fiume delle Perle n. 24 – Roma, entro e non oltre il limite temporale stabilito.

5. Garanzia

Il Fornitore deve garantire che i materiali oggetto della fornitura siano aderenti e rispondenti alle specifiche tecniche di cui al presente Progetto Tecnico.

Inoltre, si richiede che il prodotto sia coperto da garanzia italiana/europea con durata **minima di due** anni.

6. Modalità di esecuzione

Nello svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tener conto delle direttive e delle disposizioni impartite da ACI Informatica e impegnarsi a rispondere agli approfondimenti richiesti con tempestività e, comunque, in modo tale da rispondere alle esigenze poste dall'azienda.

Il Fornitore si impegna, qualora necessario, a partecipare ad incontri e riunioni presso le sedi della Stazione Appaltante o comunque presso altro luogo che potrà venire di volta in volta concordato.



L'Amministrazione si impegna a porre a disposizione del Fornitore tutto il *know-how* e i dati in suo possesso necessari per l'espletamento dell'incarico.

Tutti gli elaborati predisposti durante l'esecuzione dell'incarico saranno di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante.

7. Durata

L'esecuzione del contratto è fissata in **_90_** giorni dalla stipula dello stesso, fermo restando che la decorrenza per la consegna dei materiali interverrà dalla data di formale richiesta di fornitura.

Attesa la peculiarità del contratto in acquisizione, non è prevista alcuna opzione di rinnovo: tale scelta discende dalla contestuale valutazione del seguente aspetto essenziale caratterizzante la procedura in esame: è necessario contemperare l'elevata discrezionalità iniziale riservata alla Stazione Appaltante dal Codice nella scelta del fornitore tramite la procedura dell'affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) evitando rapporti contrattuali che abbiano durate eccessive.

8. Prezzi

I corrispettivi contrattuali sono puntualmente stimati dalla Stazione Appaltante e condivisi ed accettati dal Fornitore in base a propri calcoli, a proprie indagini, a proprie stime. Il Fornitore si fa carico di ogni rischio e/o alea e dovrà rispettare gli obblighi previsti dal presente Capitolato e dal Contratto.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.



CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

9. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto

In caso di insufficienza di specifiche tecniche per l'esecuzione dei contratti esecutivi, dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata eseguita e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e fiducia, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione al DEC.

Qualora dovessero essere riscontrate eventuali discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo del contratto, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione:

- a. Capitolato tecnico e suoi allegati,
- b. Offerta economica dell'Appaltatore;
- c. Contratto;
- d. Progetto tecnico del Servizio.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

10. Osservanza di leggi, Regolamenti e Norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di fornitura.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di ACI Informatica coloro della cui opera si avvarrà l'Appaltatore ai fini dell'espletamento della fornitura ad esso affidato, intendendosi ACI Informatica del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare:

- il decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*» per le parti non abrogate dal D.L.gs. 36/2023;
- tutte le linee guida e i provvedimenti attuativi del D.L.gs. 36/2023, anche se approvati successivamente alla stipula del contratto normativo;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».



Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei Contratti, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile e alla normativa comunque applicabile in materia.

Il Contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Appaltatore, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per tutta la durata del Contratto, inoltre, l'Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima ACI Informatica alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

L'Assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanati nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanati nel corso della durata contrattuale anche in materia di tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all'ultimazione delle prestazioni intervenissero nuove normative applicabili all'oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Assuntore, non solo per la parte della fornitura non ancora consegnata, ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante; ciò anche qualora non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.

11. Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.L.gs. 36/2023.



Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione le rispettive previsioni di cui all'art. 68 del d.lgs. 36/2023.

12. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio

L'Appaltatore deve eleggere domicilio elettronico (PEC) da indicare in sede di contratto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

13. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

14. Tempi di esecuzione

L'Appaltatore ha a disposizione **_90_ giorni** per l'esecuzione del presente contratto, fermo restando che la decorrenza per la consegna dei materiali interverrà dalla data di formale richiesta di fornitura.

15. Verifica di conformità e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con esito positivo la verifica di conformità compiuta dalla Stazione Appaltante sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche da questa stabilite e, più in generale, alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto e relativi allegati, ferme restando le garanzie del fornitore.

L'accettazione della Fornitura sarà effettuata sulla base dei seguenti controlli.

- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/accompagnamento, per ciò che riguarda quantità, codici, documentazione allegata (manuali, certificazioni ecc.);
- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche dopo l'apertura degli imballaggi;
- esito favorevole del collaudo.

ACI Informatica si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.

15.1 Non conformità/Difetti

In caso di non conformità della Fornitura alle prescrizioni della presente documentazione o di danneggiamento della stessa immediatamente rilevabili, ACI Informatica potrà rifiutare i prodotti non conformi o danneggiati e il Contratto s'intenderà in tutto o in parte ineseguito, con l'obbligo dell'Appaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei prodotti rifiutati.

L'Appaltatore dovrà effettuare la sostituzione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di sostituzione sarà effettuata da ACI Informatica, con comunicazione scritta, contenente la descrizione dei difetti, delle difformità e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495, c.c., eventuali vizi e/o mancanza di qualità non apparenti, rilevati durante il normale uso, potranno essere denunciati all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, entro **10 (dieci) giorni** dalla scoperta.

La Stazione appaltante, a propria discrezione, potrà richiedere all'Appaltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione o sostituzione restano a totale carico dell'Appaltatore.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualità inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a quelle pattuite, ACI Informatica, a propria esclusiva discrezione, potrà accettare la Fornitura, richiedendo, ai sensi dell'articolo 1492 del c.c., un'equa riduzione di prezzo, commisurata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel Contratto, ovvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 del c.c.



15.2 Prove e verifiche di conformità

L'Appaltatore si obbliga ad assistere il RUP della fase esecutiva all'esecuzione della verifica di conformità una volta completata l'installazione.

16. Consegna

La consegna di ciascuna fornitura deve intendersi comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

Si richiede al Fornitore la seguente documentazione a corredo:

- dichiarazione di conformità CE sui prodotti forniti con elaborazione di Piano di uso e manutenzione.

17. Penali

In caso di ritardo o di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine finale previsto nel Contratto, l'Appaltatore dovrà corrispondere ad ACI Informatica una somma a titolo di penale nella misura giornaliera pari a 1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, come previsto all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

Il Contratto potrà altresì prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potrà comportare l'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel Contratto medesimo, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque denominati, laddove l'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando la fornitura nel rispetto del termine finale.

È espressamente fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali precisate nel Contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all'Appaltatore in relazione al Contratto.

Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'Appaltatore e comunicate dall'Appaltatore stesso ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa.

ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, qualora l'ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'intera fornitura. In ogni caso non saranno applicate penali superiori al 10% del corrispettivo complessivo del Contratto ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

I provvedimenti di applicazione delle penali saranno comunicati tempestivamente all'ANAC ai fini dell'iscrizione sul Casellario Informatico di cui alla delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023 e del D.Lgs. 36/2023.

L'applicazione delle penali, non esime l'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto. Peraltro, la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.



Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere l'ammontare di eventuali oneri che ACI Informatica dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.



CAPO 4 – NORME DI SICUREZZA

18. Disposizioni generali

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.m.i., deve:

- a) provvedere affinché il proprio personale incaricato dell'esecuzione della fornitura di cui trattasi, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi, in relazione alla tipologia delle attività oggetto della fornitura.

Il Fornitore, presso i locali di pertinenza, deve predisporre e far affiggere dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

L'impiego di energia elettrica, gas deve essere assicurato da personale del Fornitore che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche di intercettazione e delle apparecchiature utilizzate.

Si precisa che, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico del Fornitore.

19. Sicurezza sul luogo di lavoro e procedure documentali

Il Fornitore è obbligato a osservare le misure generali di tutela previste dalla legge in vigore nonché le disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le imprese appaltatrici principali, secondo la norma sono identificate come imprese affidatarie.

Il Fornitore si impegna a sottoscrivere, qualora aggiudicatario, tutta la documentazione ex TUSL 81/2008 relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti presso la ACI Informatica SpA.



CAPO 5 – PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

20. Quadro economico

Di seguito si espone il conto economico dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA			
1)	VALORE FORNITURE		€ 139.593,70
	di cui per MO		€ 0,00
2)	VALORE SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE		€ 0,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 139.593,70
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)		€ 0,00
A1)	TOTALE VALORE CONTRATTO al netto degli oneri sicurezza		€ 139.593,70
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Previsione del quinto d'obbligo 0,00% di A1)		€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>		€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1art. 2°15 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) 0,00% di A)		€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023: 2,00% di A2)		
B 7.1	<i>RUP</i>		
B 7.2	<i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 2.233,50
B 7.3	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		
B 7.4	<i>accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 558,37
		tot.	€ 2.791,87
B 8	Spese per tecnici esterni 0,00% di A)		€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i> 0,00% di A		€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i> 22,00% di A1+B5+B13.1		€ 30.710,61
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i> 0,00% di B8		€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i> 22,00% di B3.1		€ 0,00
		tot.	€ 30.710,61
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 33.502,49
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 173.096,19
ROMA, Li 05/02/2026	il Responsabile di fase della progettazione		
	<i>ing. Giovanni Leone</i>		



21. Modalità di fatturazione, pagamento e interessi

La fatturazione sarà effettuata elettronicamente nei termini previsti dalla normativa vigente secondo le modalità generali qui di seguito elencate, fermo restando che tali modalità potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto.

La fatturazione del corrispettivo relativo alla fornitura verrà effettuata solo a valle del Certificato di Regolare Esecuzione – CRE emesso a 30 giorni dalla consegna dell'ultima fornitura accettata da ACI Informatica.

Il CRE approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. L'Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato.

Ciascuna fattura elettronica, che dovrà essere emessa e resa disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente, dovrà

- (i) indicare espressamente la causale del pagamento;
- (ii) contenere i riferimenti al Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- (iii) essere emessa nei confronti di: **ACI Informatica S.p.A.**, Via Fiume delle Perle n. 24 – 00144 ROMA, Codice Fiscale: **00405030586**, Partita IVA: **00883311003**, Codice destinatario SDI **N5BL4E**.

Nella Sezione Dati contratto (2.1.3) della fattura elettronica devono essere valorizzati i seguenti dati:

- (2.1.3.2) Numero ordine
- (2.1.3.3) Data dell'ordine
- (2.1.3.7) Codice CIG

inoltre, nel campo (2.2.2.7) Esigibilità IVA deve essere riportato il valore 'S' del file .xml, a indicare che le fatture sono state emesse in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture elettroniche in pagamento, ACI Informatica procederà, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente comma, non venga corrisposta da ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.

Le suddette fatture elettroniche dovranno essere corredate da una nota dell'Appaltatore attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti previsti, controfirmate dal responsabile dell'Ufficio interessato dell'Appaltatore stesso.

In esito alla positiva conclusione della verifica di conformità, l'importo delle fatture di cui al presente articolo sarà bonificato a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della loro ricezione, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187.

ACI Informatica rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/72, così come modificato dall'art. 3



del D.L. n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture elettroniche emesse nei confronti di ACI Informatica dovranno riportare la dicitura “fattura elettronica emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72”.

In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ai limiti di legge, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia S.p.A.), ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.

In caso di contestazione da parte di ACI Informatica, i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità della fornitura.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto vengono riconosciuti all’Appaltatore gli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

22. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato e integrato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione della fornitura oggetto del Contratto devono essere registrati dall’Appaltatore su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice CIG – Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture elettroniche emesse, unitamente al riferimento al Contratto).

L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma determina la nullità assoluta del Contratto ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile e dell’art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento della fornitura oggetto del Contratto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del Contratto stesso.

L’Appaltatore provvederà altresì a comunicare ad ACI Informatica – nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato intestato all’Appaltatore stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. L’Appaltatore dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L’Appaltatore dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto dalla L. 136/2010 ‘Piano straordinario contro le mafie, non- ché Delega al Governo in materia di normativa antimafia’ e s.m.i.. L’Appaltatore è obbligato a comunicare, sotto la propria esclusiva responsabilità, alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica – Direzione Acquisti e Appalti e Direzione Amministrazione Finanza e Controllo), via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e



codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

23. Cessione dei crediti

Previa espressa accettazione di ACI Informatica, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità ad ACI Informatica della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica S.p.A. – Direzione Approvvigionamenti e Logistica e Direzione Amministrazione, Bilancio e Controllo, via Fiume delle Perle n. 24 – 00144 Roma, indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del credito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti di ACI Informatica.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di ACI Informatica, che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subcontraenti. Decorso il suddetto termine senza che ACI Informatica abbia comunicato il proprio rifiuto alla cessione, quest'ultima si intende tacitamente accettata.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ACI Informatica potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

È fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

24. Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sulla fornitura saranno a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.



CAPO 6 – GENERALI

25. Codice Etico e Modello organizzativo. Patto di Integrità

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Appaltatore stesso, in relazione all'esecuzione del Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottato da ACI Informatica S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicato sul portale istituzionale.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto, e legittimerà la Stazione Appaltante a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Appaltatore stesso, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel "Patto di Integrità" pubblicato sul sito, la cui inosservanza legittimerà ACI Informatica S.p.A. a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

26. Trattamento dei dati personali

Tutte le informazioni di carattere personale utilizzate per le finalità di cui al Contratto dovranno essere gestite in coerenza con la normativa vigente in materia di trattamento e di protezione dei dati personali.

Ai fini dell'espletamento delle attività e delle forniture oggetto del Contratto, ACI Informatica potrebbe acquisire e trattare i dati personali riferiti ai dipendenti e ai collaboratori dell'Appaltatore.

A tal proposito, l'Appaltatore assicura di aver reso adeguata informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, agli interessati, manlevando espressamente ACI Informatica da ogni responsabilità derivante dall'illegittima comunicazione dei dati personali riferiti agli stessi.

26.1 Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

L'Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Titolare, su incarico della stessa ACI Informatica (Titolare del trattamento) opererà in qualità di Responsabile in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità di ACI Informatica.

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell'Appaltatore da parte di ACI Informatica a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

26.2 Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali

L'Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Responsabile, su incarico della stessa ACI Informatica (Responsabile del trattamento) opererà in qualità di Sub-Responsabile in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità dell'Automobile Club d'Italia (Titolare del trattamento) effettuato per conto dello stesso Automobile Club d'Italia.



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell'Appaltatore da parte di ACI Informatica a Sub-Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Daniela Barone



ACI Informativa
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. LAV0031E26

TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI COMPONENTI TECNOLOGICI AVANZATI PER IL CABLAGGIO STRUTTURATO, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE NELLE SALE OPERATIVE DEL DATA CENTER DELLA SEDE DI ACI INFORMATICA S.P.A. DI VIA FIUME DELLE PERLE, 24 – ROMA

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG DEL CONTRATTO: _____



SCHEMA DI CONTRATTO

FORNITURA DI COMPONENTI TECNOLOGICI AVANZATI PER IL CABLAGGIO STRUTTURATO, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE NELLE SALE OPERATIVE DEL DATA CENTER DELLA SEDE DI ACI INFORMATICA S.P.A. DI VIA FIUME DELLE PERLE, 24 – ROMA

CIG: _____

TRA

ACI Informatica S.p.A. (di seguito anche "ACI"), con sede legale in Roma, via Fiume delle Perle, 24 – CAP: 00144 (P.I. 00883311003 - C.F. 00405030586), nella persona dell'Ing. Stefano Carosi, Direttore Approvvigionamenti e Logistica, autorizzato alla stipula del presente contratto

E

_____ (di seguito anche solo "**Appaltatore**") con sede legale in _____ (___), C.F. _____, P.I. _____, matricola INPS _____ (sede territoriale INPS _____), codice INAIL _____, C.C.N.L. _____, in persona del rappresentante legale, _____ C.F. _____ domiciliata per la carica ove sopra.

PREMESSO CHE

- Con RDA n. **167** del **18.9.2025** la struttura Progettazione Infrastrutture ed Energy Efficiency ha richiesto la **fornitura di componenti tecnologici avanzati per il cablaggio strutturato del Data Center**, mediante procedura di trattativa diretta con confronto di preventivi da effettuarsi nel portale acquistinretepa.it, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- con apposito provvedimento di nomina RUP assunto al prot. n. **265** del **5.2.2026**, la Dott.ssa Daniela Barone, funzionaria dell'Ufficio Gare Lavori e Servizi tecnici immobiliari, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto;
- la documentazione di gara è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sulla piattaforma acquistinretepa.it di Consip;
- con determinazione prot. n. ___ del **XX.XX.2024** la procedura in argomento, previa verifica della proposta di aggiudicazione, è stata aggiudicata alla Società _____;
- è decorso ogni termine dilatorio eventualmente previsto dal Codice ai fini della stipula del contratto;
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta in sede di gara;
- la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti;
- la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire il materiale oggetto del presente schema di contratto, come specificati nel capitolato tecnico di Appalto, che qui si intende allegato e costituente parte integrale e sostanziale del presente Contratto;
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo



- l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della propria offerta;
- la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della fornitura, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
 - l'Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse, gli allegati e i seguenti documenti:

- Capitolato Tecnico d'Appalto;
- Offerta economica;
- Contratto;
- Progetto Tecnico del Servizio;

I documenti elencati si intendono parti integranti e sostanziali del presente Contratto ancorché non materialmente allegati.

ART. 2 – OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L'oggetto del presente Contratto consiste nell'affidamento della ***fornitura di componenti tecnologici avanzati per il cablaggio strutturato del Data Center, finalizzata all'ampliamento dell'infrastruttura esistente nelle sale operative.***

Il luogo di consegna è **Roma, Via Fiume delle Perle, 24.**

L'Impresa si impegna all'esecuzione senza riserva alcuna alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti dallo stesso richiamati.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Ai fini del presente Contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per tutto il periodo di durata del contratto medesimo. Tali oneri si considerano ricompresi nel corrispettivo del contratto.

Le prestazioni dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Impresa dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche alla normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e agli standard tecnici nazionali e internazionali.

È obbligo dell'Impresa eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.



ART. 3 – DURATA

Il termine di ultimazione della fornitura è pari a complessivi **90 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto medesimo, fermo restando che la decorrenza per la consegna dei materiali interverrà dalla data di formale richiesta di fornitura.

L'Impresa dichiara di riconoscere la congruità del termine di ultimazione indicato al comma precedente.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo massimo spettante all'Impresa per la fornitura oggetto del presente contratto è pari a € IVA esclusa

L'importo indicato costituisce l'importo massimo che potrà essere corrisposto all'Impresa sulla base dei prezzi unitari risultanti dai prezzari di aggiudicazione, salvo variazioni in corso d'opera disposte strettamente e comunque nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici.

Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

ART. 5 – PENALI

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, saranno applicate nei confronti dell'Appaltatore le penali nelle misure e nei casi indicati nel Capitolato Tecnico di Appalto.

ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Sarà corrisposta, a richiesta ed entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'anticipazione corrisposta verrà compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento si realizzerà con un'unica rata di Conto Finale a valle dell'avvenuto rilascio degli atti contabili previsti (CRE) a cura del RUP.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

I pagamenti avverranno entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato; l'erogazione a favore dell'Appaltatore presuppone la previa presentazione di fattura elettronica.



La fattura dovrà essere intestata a: **ACI Informatica S.p.A.** (Codice Univoco **N5BL4E**) - via Fiume delle Perle, 24 00144 – Roma, Codice Fiscale: 00405030586 - CODICE IPA: JBQHBQLP ed emessa elettronicamente secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive d'IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, all'Appaltatore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata alla Committente, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

In ottemperanza alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si applica l'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, in base al quale il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'Appaltatore, di seguito indicato: [REDACTED].

Ai sensi del richiamato articolo 3, legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: [REDACTED]
- Data e luogo di nascita: XX/XX/XXXX, [REDACTED]
- Indirizzo di residenza: c/o sede impresa
- Nazionalità: [REDACTED]
- Codice fiscale: [REDACTED]

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto esecutivo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a comunicare entro 7 giorni alla Committente ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

L'operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.



ART. 7 – PATTO DI INTEGRITÀ

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di integrità sottoscritto in fase di partecipazione alla presente procedura. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiera delle imprese*", senza riserva alcuna, il Patto di integrità.

ART. 8 – RISOLUZIONE

Operano le previsioni di cui al Capitolato Tecnico, cui integralmente si rinvia e si intendono qui accettate.

ART. 9 - RECESSO

Operano le previsioni di cui al Capitolato Tecnico, cui integralmente si rinvia e si intendono qui accettate.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori [redacted] e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai Contratti Collettivi Nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.



Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Committente per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Qualora su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle Organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Committente provvede al pagamento delle somme corrispondenti, nonché degli importi dovuti all'Appaltatore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente Contratto esecutivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Committente.

Sono a carico dell'Appaltatore, anche gli oneri tributari inerenti il pagamento dell'imposta di bollo in relazione a tutti gli atti ad essa assoggettati in quanto rientranti nella disciplina dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. 642 del 1972 tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo e il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Il Foro competente è Roma. È esclusa la competenza arbitrale.

L'Appaltatore

ACI INFORMATICA S.p.A.

Visto,
il RUP
