

## **DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2 / 2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno 8 del mese di giugno, il Presidente Sig. Marco Fiorillo, a norma dell'art.57 dello Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R. 8 settembre 1950, n.881 e successive modifiche e integrazioni;

### **Premesso:**

- Che in data 5 ottobre 2017 L'AC Livorno ha sottoscritto con UNICOOP Tirreno – d'ora in avanti denominata UNICOOP - un "Contratto per la prestazione del servizio di erogazione carburante tramite finanza di progetto", successivamente integrato con atto notarile del 22 dicembre 2021, con previsione del termine per l'esecuzione e ultimazione dei lavori riguardanti l'impianto entro il 28 febbraio 2022, fatte salve ulteriori proroghe da concordarsi tra le parti tramite specifico accordo;
- Che in data 17 febbraio 2022 UNICOOP ha richiesto un'altra proroga fino al 31 dicembre 2022, che è stata accettata dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo del 14 marzo 2022;
- Che, a causa di notevoli problematiche emerse durante la fase di aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori dovute alle rinunce da parte di due ditte aggiudicatrici, non è stato materialmente possibile procedere all'esecuzione dei lavori nel rispetto del termine stabilito del 31 dicembre 2022;
- Che UNICOOP ha comunicato con pec del 6 giugno c.a. di aver finalmente individuato quale impresa aggiudicataria la Wolf tank Dgm Srl, con la quale è prevista la stipula del contratto d'appalto per la data del 7 luglio 2023, con consegna del cantiere all'impresa entro e non oltre 20 giorni da tale data;
- Che su tali basi UNICOOP ha pertanto richiesto la concessione di un'ulteriore proroga del termine di fine lavori al 31 dicembre 2023;

### **Considerato:**

- Che le cause del ritardo nell'esecuzione dei lavori, sia inizialmente per via del mutato quadro normativo quanto dei tempi necessari all'ottenimento da parte del Comune dei necessari titoli autorizzatori, sia successivamente a causa delle sopramenzionate difficoltà correlate alla concreta realizzazione dell'intervento, costituiscono un dato oggettivo che deve essere tenuto in conto al fine della decisione corretta da adottare nell'interesse dell'Ente;
- Che, in tale ottica, la richiesta di proroga appare congrua e adeguatamente motivata;
- Che come da contratto è stata comunque versata all'Ente da parte di UNICOOP la quota annuale di € 35.000 prevista per lo sfruttamento del diritto di superficie per n.33 anni;
- Che la presente sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della prossima seduta da convocarsi entro 30 giorni, così come stabilito nell'art.55 dello Statuto ACI;

## **DELIBERA**

in qualità di legale rappresentante dell'Ente di concedere l'assenso per la proroga alla data del 31 dicembre 2023 del termine di fine lavori richiesti da UNICOOP.

F.to Il Presidente  
Sig. Marco Fiorillo